



**INFORME DE RESULTADOS
DE PRUEBA HIDROSTÁTICA**
LABORATORIO DE CALIDAD "ING. JULIO DONDISCH ROSENHAUS"
CARRETERA MEXICO-PACHUCA KM 48.4, TECAMAC, EDO. DE MEXICO
TEL: 01 77 97 96 24 66 AL 68. Fax 01 77 97 96 24 99

REVISIÓN 7.2

FOLIO: PH/01/5473/11
FECHA DE EMISIÓN: 2011-08-05
HOJA: 1 DE 1

CLIENTE: PLESA ANAHUACY CIAS, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0, COL. FRANCISCO CHILPAN, TULTITLAN

ORDEN DE FABRICACIÓN	PEDIDO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN
5473	FIT - 6521	∅ 762mm (30") x 6.3mm (1/4") Esp.	TUBERIA DE ACERO AL CARBONO ASTM A-36

% DE PRESIÓN EJERCIDA	PRESIÓN		TIEMPO DE PRUEBA (s)	ESPECIFICACIÓN O NORMA
	psi	Kpa		
66,66%	400	2 757,90	10(mínimo)	ASTM A-134

FECHA DE PRUEBA	No. DE TUBO	LONGITUD (m)	NUEVO	REPROCESO	EVALUACIÓN
2011-08-05	1	6,11	X	N/A	OK
2011-08-05	2	6,11	X	N/A	OK
2011-08-05	3	6,11	X	N/A	OK
2011-08-05	4	6,11	X	N/A	OK
2011-08-05	5	6,11	X	N/A	OK
/					

OBSERVACIONES :

NOMENCLATURA: PSI= LIBRAS SOBRE PULGADA CUADRADA, S=SEGUNDOS, m= METROS, N/A= NO APLICA.

ELABORÓ

DANIEL VELAZQUEZ GARCIA
NOMBRE Y FIRMA

APROBÓ

CECILIO SALAZAR QUEZADA
NOMBRE Y FIRMA

LOS RESULTADOS CORRESPONDEN EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS PROBADAS Y NO PODRÁN SER REPRODUCIDOS PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO, DE LA GERENCIA DE CALIDAD DE "FABRICACIONES INDUSTRIALES TUMEX".