Tubacero

Ave. Guerrero No. 3729 ote. Col. Del Norte Monterrey N.L. México CP.64500 TEL:3055555 FAX:3055580

CONSTANCIA DE INSPECCION

INSPECTION CONSTANCY

No. CONSTANCIA (constancy No.): 091251

CLIENTE(customer): PLESA ANÁHUAC Y CÍAS., S.A. DE C.V.

DIRECCION(address): AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 66-O COL. SAN FCO. CHILPAN TULTITLÁN, EDO. DE MEXICO. C.P. 54940

O.T. (order no.)	DIAMETRO (outside diam.)	ESPESOR (thickness)	GRADO (grade)	ESPECIFICACION (specification)	PROCESO (process)	PEDIDO (contract)	O. PREPARACION (preparation order)	PROVEEDOR (supplier)	FECHA (date)
33490	10.750"	0.250"	X42/5LB PSL 1/A53B	API SPEC 5L 44TH ED./A.S.T.M.	HFW	7187	TB-226-2009	TERNIUM	24/10/2009

TUBO (pipe) O. SERIE (SERIAL)	COLADA (heat)	TYPE	LOC	PRUEBA DE TENSION(tensile test) UNIDADES: (units) PSI (Y.S.)	ORIENTACION: (orientation) 1 (T.S.)	TAMAÑO: (size) 3 % EL.	Y.S/T.S.	BEND	HARDNESS	PRUEBA DE IMPACTO (impact test) °C °F ORIENTACION (orientation) TAMAÑO: (size) ENERGY (lbs/ft) 1	2	3	AVG	SHEAR AREA 1	2	3	AVG	DWTT SHEAR AREA 1	2	AVG	GRAIN SIZE
			6		72300																
226	70233	H	7	53600	66900	40	0.80														
			6		75300																
198	70235	H	7	53200	69600	40	0.76														
			6		69200																
131	70227	H	7	54800	67600	38	0.81														
			6		75700																
147	70236	H	7	54800	67700	40	0.80														
			6		77300																
328	69222	H	7	54600	72000	42	0.75														
			6		70300																
166	69221	H	7	54500	70200	39	0.77														
			6		69000																
48	69220	H	7	53800	68200	39	0.78														
37	0611052		6																		9
183	70227		6																		9
260	70236		6																		9
381	70236		6																		9
564	70227		6																		9
CRITERIOS DE ACEPTACION: (Acceptance criteria) MIN.				42.1	60.2	26															
MAX.							-														
PROMEDIO (AVG.)																					

(%)ANALISIS QUIMICO / chemical analysis (%)

TYPE	LOC	C	Mn	P	S	Si	Al	Cu	Cr	Ni	Mo	Ti	Nb	B	V	N	Als	Ca	PCM	CE
H	7	0.18	0.69	0.010	0.002	0.160	0.038	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	0.000	-	-	0.000	0.22	0.30
P	7	0.18	0.70	0.009	0.014	0.155	0.042	0.033	0.028	0.001	0.003	0.001	0.001	0.0002	0.001	-	-	0.002	0.22	0.31
P	7	0.17	0.71	0.010	0.016	0.154	0.043	0.035	0.027	0.001	0.003	0.001	0.001	0.0020	0.001	-	-	0.002	0.22	0.30
H	7	0.19	0.73	0.012	0.002	0.180	0.032	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	0.000	-	-	0.000	0.23	0.31
P	7	0.19	0.78	0.011	0.004	0.185	0.031	0.027	0.028	0.001	0.002	0.001	0.001	0.0002	0.001	-	-	0.001	0.24	0.33
P	7	0.20	0.77	0.012	0.006	0.183	0.031	0.028	0.029	0.001	0.001	0.001	0.001	0.0002	0.001	-	-	0.001	0.25	0.34
H	7	0.18	0.70	0.011	0.005	0.140	0.032	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	0.000	-	-	0.000	0.22	0.30
P	7	0.19	0.76	0.012	0.011	0.145	0.033	0.034	0.027	0.001	0.002	0.001	0.001	0.0002	0.001	-	-	0.001	0.24	0.33
P	7	0.18	0.75	0.013	0.012	0.148	0.035	0.035	0.028	0.001	0.002	0.001	0.001	0.0002	0.001	-	-	0.001	0.23	0.31
H	7	0.18	0.71	0.013	0.004	0.210	0.042	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	0.000	-	-	0.000	0.22	0.30
P	7	0.17	0.74	0.012	0.009	0.220	0.033	0.031	0.023	0.001	0.001	0.001	0.001	0.0002	0.001	-	-	0.001	0.22	0.30
P	7	0.18	0.75	0.012	0.008	0.222	0.032	0.029	0.022	0.001	0.002	0.001	0.001	0.0002	0.001	-	-	0.001	0.23	0.31
H	7	0.18	0.70	0.008	0.002	0.180	0.035	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	0.000	-	-	0.000	0.22	0.30
P	7	0.17	0.78	0.012	0.008	0.192	0.033	0.033	0.028	0.001	0.002	0.001	0.001	0.0001	0.001	-	-	0.001	0.22	0.31
P	7	0.19	0.81	0.013	0.008	0.191	0.032	0.033	0.028	0.001	0.002	0.001	0.001	0.0002	0.001	-	-	0.001	0.24	0.33
H	7	0.18	0.69	0.006	0.004	0.170	0.029	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	0.000	-	-	0.000	0.22	0.30
P	7	0.19	0.75	0.011	0.007	0.185	0.028	0.035	0.025	0.001	0.001	0.001	0.001	0.0001	0.001	-	-	0.001	0.24	0.32
P	7	0.18	0.76	0.009	0.009	0.188	0.027	0.035	0.028	0.001	0.001	0.001	0.001	0.0001	0.001	-	-	0.001	0.23	0.32
H	7	0.20	0.76	0.009	0.004	0.150	0.031	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	0.000	-	-	0.000	0.24	0.33
P	7	0.22	0.89	0.012	0.006	0.122	0.039	0.025	0.019	0.001	0.001	0.001	0.001	0.0002	0.001	-	-	0.001	0.27	0.37
P	7	0.23	0.88	0.013	0.008	0.121	0.038	0.025	0.021	0.001	0.001	0.001	0.001	0.0002	0.001	-	-	0.001	0.28	0.38
CRITERIOS DE ACEPTACION: (Acceptance criteria) MAX.		0.26	1.20	0.030	0.030	-	-	0.500	0.400	0.400	0.150	0.040	-	-	0.080	-	-	-	-	-

PRUEBA HIDROSTATICA: (hidrostatic test) PRESION: (pressure) 1660 Psi TIEMPO: (time) 10 sec

ULTRASONIDO(U.T.): (ultrasonic) STANDARD DE REFERENCIA: REFERENCE STANDARD J

RAYOS-X (RT): (x-ray) PENETROMETRO (penetrometer): N/A

NORMALIZADO DE SOLDADURA: (heat treatment weld) TEMPERATURA (temperature): 1600° F MIN (NO UNTEMPERED MARTENSITE REMAINS)

ESTANDAR DE REFERENCIA (REFERENCE STANDARD) F: U.T. DRILLED HOLE 1/16", G: U.T. DRILLED HOLE 1/8", I: U.T. NOTCH N-5, J: U.T. NOTCH N-10 L: RT HOLE 1/16", N: RT HOLE 2-2T O: RT HOLE 2-4T Barreno (Drilled Hole)=H Muesca (Notch)=N

ORIENTACION(orientation):
1. TRANSVERSAL (transverse)
2. LONGITUDINAL (longitudinal)

TAMAÑO (size)
3.RECTANGULAR(rectangular)
4.CILINDRICA(round bar) 0.500"
5.CILINDRICA(round bar) 0.350"

LOCALIZACION (location)
6. SOLDADURA (weld)
7. METAL BASE (base metal)
8. ZONA AFECTADA (h.a.z.)
9. LINEA DE FUSION (fusion line)

TIPO DE PRUEBA (type)
H: COLADA (heat)
P: PRODUCTO (product)
R: REMUESTREO (recheck)

HACEMOS CONSTAR QUE EL MATERIAL DESCRITO HA SIDO FABRICADO, MUESTREADO, PROBADO E INSPECCIONADO DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION MENCIONADA, Y QUE LOS RESULTADOS SON COMO APARECEN EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA.
(WE HEREBY VERIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN MANUFACTURED, SAMPLED, TESTED AND INSPECTED IN ACCORDANCE WITH THE SPECIFICATION MENTIONED AND THAT THESE TEST RESULTS ARE AS THEY APPER IN RECORDS OF THE COMPANY.)

Control de Calidad (Quality Control)

CONTROL DE CALIDAD TUBACERO, S.A. DE C.V. 04